

Realizzazione nuova infrastruttura di rete presso l'area scientifica del polo di ricerca CNR di Sesto Fiorentino (FI) nell'ambito del PNRR

Nome società
Responsabile del progetto

Inizio progetto:

ven, 1/3/2024

Visualizza settimana:

1

[illegible]

Realizzazione nuova infrastruttura di rete

CNR di Sesto Fiorentino

Nome società

Responsabile del progetto

Inizio progetto:		ven, 1/3/2024													
Visualizza settimana:		1		mag 2024						27 mag 2024					
				22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
ATTIVITÀ	AVANZAMENTO	INIZIO	FINE	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
CNR-IFAC															
FIRMA CONTRATTO	0%	1/3/24	1/3/24												
SOTTOMISSIONE MATERIALI	0%	4/3/24	8/3/24												
Approvvigionamento Materiali	0%	11/3/24	5/4/24												
Posa cavi ottici in esterno	0%	1/4/24	12/4/24												
Posa cavi ottici Edificio B	0%	1/4/24	5/4/24												
Posa cavi ottici Edificio D	0%	8/4/24	8/4/24												
Posa cavi ottici Edificio F	0%	9/4/24	9/4/24												
Attestazioni Ottiche Edificio B	0%	11/4/24	19/4/24												
Attestazioni Ottiche Edificio D	0%	15/4/24	17/4/24												
Attestazioni Ottiche Edificio F	0%	18/4/24	19/4/24												
Attestazioni Ottiche Edificio DC	0%	22/4/24	22/4/24												
Certificazione Fibre Ottiche	0%	15/4/24	26/4/24												
Config. e installazione apparati attivi Core	0%	29/4/24	10/5/24												
Config. e installazione apparati attivi Edge	0%	29/4/24	10/5/24												
Prove di funzionamento	0%	13/5/24	24/5/24												
Collaudo	0%	27/5/24	28/5/24												
Inserisci nuove righe SOPRA questa															