



Provvedimento di **approvazione variante in corso d'opera e integrazione decisione a contrarre** per Servizio di supporto Attività di Ricerca azione B1.2 nell'ambito del progetto AIRFRESH LIFE19 FR/ENV/000086 DTA.AD002.603 per attività di ricerca dell'IRET - sez. di Firenze - CDR 125.005.000 - CIG ZC032B06DE - CUP B59C20000300006

Premesso che

- in data 05/08/2021 con Prot. n. **2942/2022** veniva disposto l'affidamento diretto della fornitura di **Servizio di supporto Attività di Ricerca azione B1.2 nell'ambito del progetto AIRFRESH LIFE19 FR/ENV/000086 DTA.AD002.603 per attività di ricerca dell'IRET - sez. di Firenze - CDR 125.005.000** all'operatore economico AISF Accademia Italiana di Scienze Forestali con sede legale in Piazza Edison 11 50133 Firenze –**codice terzo 36489** C.F./P.IVA **01793210483** per l'importo di € **16393,44** oltre IVA;
- l'accordo tra IRET-CNR e AISF, siglato in data 24 agosto 2021 (prot. 3002_del_25.08.21), prevedeva l'affidamento ad AISF delle seguenti attività: a) definizione del progetto di impianto (fornitura delle piante, specie, sesto di impianto, dimensioni delle piante, posizione sul terreno, sicurezza dei lavori) per l'area di Firenze, individuata nella zona di San Bartolo a Cintoia; b) trasporto delle piante all'area di impianto; c) impianto e contemporanea realizzazione del sistema di irrigazione automatizzato; d) definizione del progetto per la manutenzione dell'impianto di irrigazione e eventuale potatura delle piante nell'anno successivo all'impianto
- in data 06/04/2022 con protocollo n. 0001532/2022, **L'Accademia Italiana di Scienze Forestali (AISF) dichiara la necessità di ulteriori spese dovute a quanto segue:**
 - nell'esecuzione dei lavori, il terreno è risultato pieno di inerti sia ferrosi che da edilizia, per cui le operazioni di scavo sono state inaspettatamente onerose sia in termini finanziari che di tempo
 - una primavera eccezionalmente siccitosa ha comportato la necessità di un'irrigazione di soccorso per gli alberi appena impiantati.
- la copertura dei suddetti costi inaspettati, ammonta a € **9990,00** (IVA inclusa);
- il prezzo offerto risulta congruo e in linea con le precedenti attività;
- il provvedimento prot. n. 1333 del 25/03/2022 ha disposto la sostituzione del RUP nominando la dott.ssa **Cristina Mascalchi** Responsabile del Procedimento.



Considerando che

- Il valore complessivo dell'appalto è inferiore alla soglia comunitaria;
- l'affidamento ad un altro operatore economico risulta impraticabile in quanto comporterebbe maggiori costi e probabili ritardi;
- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia. In particolare il comma 1 lett. c) consente la modifica ad un contratto in corso di validità, con la necessità di acquisire un nuovo CIG ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
 - 3) la modifica non supera il 50% del valore del contratto iniziale;
 - 4) la variante non incide in maniera sostanziale sul tipo di prestazione richiesta;

Il RUP dispone:

di approvare la variante sopraindicata.

Il RUP

Cristina Mascalchi

Il RUOS dispone:

di integrare la DAC Prot. 2942 del 05/08/2021 con l'assunzione dell'impegno definitivo di spesa per un importo pari a € **29.990,00** (IVA inclusa) sui fondi del progetto **AIRFRESH LIFE19 FR/ENV/000086**, allocati al **GAE P0000091**, voce del piano **13083** "Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca".

Il Responsabile UOS

(dott.ssa Elena Paoletti)